

INVESTOR:
KONTAKT:
LOKALITA:
TYP STAVBY: Home office štúdio S
ROZMERY: 2,73 x 3,38 m



Centrum drevostavieb s.r.o.
831 02 Bratislava
www.centrumdrevostavieb.sk
e-mail: info@cmd.sk
tel.: +421 907 586 210

... Moderné drobné stavby

CENOVÁ PONUKA SPOLU

11 505 €

- | | | |
|----------|---|---|
| 2 | KONŠTRUKCIA STIEN A STRECHY | 2 971 € |
| | <ul style="list-style-type: none">✓ Drevená stĺpková konštrukcia z KVH hranolov prierezu 50x100 mm✓ Vytvorenie atiky a spádu strechy pomocou stavebných hranolov prierezu 45 mm✓ Plný záklop strešnej konštrukcie OSB3 doskami na pero-drážku, hrúbka 22 mm✓ Vertikálna hydroizolácia s použitím tekutej hydroizolácie v dvoch vrstvách✓ Opláštenie konštrukcie drevovláknitou doskou Steico Universal Black 22 mm P+D | |
| 3 | HYDROIZOLÁCIA STRECHY A KLAMPIARSKÉ PRÁCE | 1 279 € |
| | <ul style="list-style-type: none">✓ Oplechovanie atiky pomocou záveterných líšt + krycie plechy v požadovanej farbe✓ Mechanicky kotvená (celoplošne lepená) EPDM membrána so životnosťou viac než 50 rokov✓ Odvod vody zo strechy zabezpečený pomocou strešného chrliča a vyústením na zadnej strane atiky | |
| 4 | VÝPLNE VONKAJŠÍCH OTVOROV | 1 362 € |
| | <ul style="list-style-type: none">✓ Vchodové dvere Rehau Brillant vo farbe antracit zo strany exteriéru, s izolačným trojsklom 4-16-4-16-4, kovanie kľučka-kľučka✓ Okno rozmeru 2200x800 mm, profil REHAU SYNEGO, trojsklo, antracit/biela✓ Vnútorný a vonkajší hliníkový parapet, Montáž + doprava | |
| 5 | FASÁDNY SYSTÉM | 1 341 € |
| | <ul style="list-style-type: none">✓ Smreková palubovka prierezu 19 x 120 mm, trieda AB, latovanie + skryté kotvenieThermowood profil C1 / C3, 20 x 140 mm, kvalita "A", latovanie + skryté kotvenieThermowood profil D4 26 x 115 mm, kvalita "A", latovanie a montáž na skrutkyThermowood profil C6 20 x 140 mm, kvalita "A", latovanie a skryté kotvenieThermowood profil C7J 20 x 65 mm, kvalita "A", PACS systém skryté kotvenie | 1 341 €
2 371 €
2 237 €
2 637 €
2 581 € |
| 6 | TEPELNÁ IZOLÁCIA STIEN, STRECHY, INTERIÉR | 2 080 € |
| | <ul style="list-style-type: none">✓ Uloženie minerálnej izolácie Knauf Ecosse medzi stojky hrúbky 100 mm a strešné krokvy hrúbky 150 mm✓ Opláštenie konštrukcie OSB doskami zo strany interiéru a vzduchotesné prelepenie spojov✓ Vytvorenie inštaláčnej predsteny pomocou KVH hranolov 60x60 mm + minerálna izolácia hrúbky 50 mm✓ Montáž protipožiarneho sadrokartonu hrúbky 15 mm na steny a 12 mm na strop | |
| 7 | KONŠTRUKCIA PODLAHY | 749 € |
| | <ul style="list-style-type: none">✓ Certifikovaný systém plávajúcich podláh Steico Floor System✓ Steico Therm hrúbky 40 mm, OSB3 P+D 22 mm, Steico underfloor 7 mm✓ Laminátová plávajúca podlaha v hodnote 15 EUR/m² | |

- | | | |
|----------|--|--------------|
| 8 | MALIARSKE PRACE | 743 € |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tmelenie stien a stropu + brúsenie ✓ Penetračný náter + 2 x biely náter <li style="padding-left: 20px;">2 x náter farbou Tikkurila Valtti Complete | 389 € |
| 9 | ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE | 980 € |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elektroinštalácia v interiéri záhradného štúdia ✓ Zásuvky, vypínače z typovej rady Legrand Valena, bodové stetlá v strope ✓ Vykurovanie pomocou elektrického konvektora, resp. klimatizácie za príplatok | |

Cenová ponuka ďalej obsahuje dodanie materiálu na stavbu, spojovací materiál, vypracovanie realizačného projektu
 Cenová ponuka neobsahuje zhotovenie základov a zámkových dlažieb
 Cenová ponuka je platná 30 dní od dátumu vypracovania.

DÁTUM VYPRACOVANIA:

Január 2020

_____ podpis

